

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রকল্প সংখ্যা : ০৬

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, (JICA অর্থায়নে, বাপাউবো অংশ), বাস্তবায়নকাল : ২০১৪-২০২২, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৯৩৩৭.৭২।	কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯ টি হাওরে (১৫ টি পুনর্বাসন হাওর ও ১৪ টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ বিভিন্নভাবে আয় বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	ভৌত ৩২%	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	একেএম সামজুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফোন:৯৫৮৮৫৪১ মোবা:০১৭১১৬১৮৭০৭
২	প্রকল্পের নাম: কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-জুন ২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৪২৪৭৩.০৭ লক্ষ টাকা।	নদী ডেজিং এর মাধ্যমে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ।	ভৌত অগ্রগতি: ১৬.৭৫% আর্থিক : ৪৯৯২.৫০ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	একেএম শফিকুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওএন্ডএম ডিভিশন, ময়মনসিংহ ফোন:০৯১-৬৪৩২৭ মোবা:০১৭৩২৫৬৬৯৯০
৩	প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৬, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭০৪০৭.৩৬।	৫২ টি হাওরে আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করার ফলে ২,৮৯,৯১১ হে. জমির বোরো ফসল আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষা পাবে। ৫২ টি হাওরের ডুবন্ত বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মানের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে।	ভৌত ১৭.৯০% প্রকল্পের মেয়াদ আরও ০২ বৎসর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	কে এম আনোয়ার হোসেন, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, সিলেট সার্কেল, ফোন:০৮২১-৭২৮৩৯৭ মোবা:০১৭৭২৪৮৪৬৯
৪	প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদাবাদের বুকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ। বাস্তবায়নকাল: ২০১৭-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৬৯৯ লক্ষ টাকা।	বন্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে মোহনগঞ্জ জেলার ফসল রক্ষা	বরাদ্দ: ৪৬৯৯ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-
৫	প্রকল্পের নাম: ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়), বাস্তবায়নকাল: ২০১৮-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২০০০০ লক্ষ টাকা	দেশের ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে দেশের জলাধার সংরক্ষণ এবং ও পরিবেশের বিরূপ প্রভাব নিরসন।	বরাদ্দ: ২২০০০০ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-
৬	প্রকল্পের নাম: পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ। বাস্তবায়নকাল: ২০১৬-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪০৬৫ লক্ষ টাকা।	ক) হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ খ) বিভিন্ন আধুনিক হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় গ) সমগ্রদেশের বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নদীবাহিত বন্যা, আকস্মিক বন্যা, বৃষ্টিপাত জনিত বন্যা এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস এর বিষয়ে আগাম সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘ) পানি সম্পর্কিত অন্যান্য দুর্যোগের পূর্বাভাস/আগাম আগাম সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ঘ) হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	ভৌত ৭% আর্থিক ১৪২৭.৩৫ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	মো: সাইফুল হোসেন (এসই), প্রকল্প পরিচালক, ফিরোজ টাওয়ার, পাশুপথ, ঢাকা মোব: ০১৭১৫৫৫২৪৪২

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

চলমান প্রকল্প : ০৪

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করণ (As Routine Work)	নূতন জনবল নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিধি-২০১৮ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণ	৬০% (প্রায়)	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	-
২	প্রকল্পের নাম: Study for Investigation of Groundwater and Surface water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj Districts. বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর ২০১৫- জুন, ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪৮১.৯০	এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণ। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে।	৭৩%	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	জনাব মো. নূরুল আমিন যুগ্ম সচিব ও পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বাহাজউজ
৩	প্রকল্পের নাম: Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Sustainable Wetland Management Framework. বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৪৪০.৭০	দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হবে।	ভৌত ও আর্থিক ৭১%।	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	ড. আলী মোহাম্মদ ওমর ফারুক উপসচিব ও উপপরিচালক, বাহাজউজ
৪	প্রকল্পের নাম: Comprehensive Feasibility study for sustainable Restoration and protection of wetlands in different hydrological regions of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১৮- ২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৯৮ লক্ষ টাকা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ টি জেলার মৃতপ্রায় নদ-নদী, খাল বিল খননের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নির্ণয় করা	বরাদ্দ : ১৯৯৮ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	-

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: যৌথ নদী কমিশন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম : Joint Study on Indian Proposed Tipaimukh Hydro-electric (multipurpose) Project বাস্তবায়নকাল : ২০১২-২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১.৮৫	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী সমীক্ষা কার্যক্রম।	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ Study Group এর ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।	যৌথ নদী কমিশন	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: নদী রক্ষা কমিশন, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম : Detailed Study on 48 Rivers for building Database and Conservation of Rivers from Population Illegal Occupation and other abused of rivers (1st Phase) Project বাস্তবায়নকাল : ২০১৭-২০২১ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩০২৮ লক্ষ টাকা	৪৮ টি নদীর তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেস তৈরী, অবৈধ দখল থেকে নদী রক্ষা।	বরাদ্দ : ৩০২৮ লক্ষ টাকা	নদী রক্ষা কমিশন	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ১২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	প্রকল্পের নাম: খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ - জুন, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩৯৪৩.৯৬ লক্ষ টাকা	ক) কৃষিকাজে পশুশক্তি ও শ্রমিকের মারাত্মক সংকটের কারণে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন টেকসই করা। খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, মেশ্বের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার সক্ষমতা বৃদ্ধি	৭০% উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ এপ্রিল/২০১৯ পর্যন্ত হাওর এলাকায় উন্নয়ন সহায়তায় যন্ত্রপাতি বিতরণ: ক) পাওয়ার টিলার ১৫০৮টি, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ৩৫টি পাওয়ার স্পেসার ১৭৫৯টি, রিপার ১৬৪৫টি, সিডার ৮৬টি, ফুট পাম্প ১৫টি খ) প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস। আর্থিক: ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	শেখ মো: নাজিম উদ্দিন, ফোন: ৯১০২৮৪১ মোবা: ০১৯১৩৩৮০৪৬০
২	প্রকল্পের নাম: খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ - জুন, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩৯৪৩.৯৬ লক্ষ টাকা	খ) খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিভিরতা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। গ) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	কম্বাইন্ড হারভেস্টার ৫৩৩টি (মূল প্রকল্পের কম্পোনেন্ট)	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	
৩	প্রকল্পের নাম: সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৫৭৯৯.১৩ বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৮। নতুন phase এর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রধান উদ্দেশ্য: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রামিত্মিক কৃষি পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। বিশেষ উদ্দেশ্য: ১) কৃষক মাঠ স্কুলে কৃষকদের প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ে হাতে-কলমে শেখানো। ২) কৃষক সংগঠন তৈরি এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থা, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সংস্থা ও বাজার নিয়ন্ত্রকগণের সাথে সংযোগ স্থাপন। ৩। কৃষক নির্ভর সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে সংলাপকে জোরদার করা।	ভৌত: ১) কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন -১৩০ টি (২) কৃষক সংগঠন তৈরী ১৯টি, (৩) কৃষক/কৃষক সংগঠনের নেতা প্রশিক্ষণ: ১০৪জন (৪) কৃষক প্রশিক্ষণ/ বিএফপি প্রশিক্ষণ -৪৭ জন (৫) ওরিয়েন্টেশন -৯টি আর্থিক: ৮২৮২.২৩	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	
৪	প্রকল্পের নাম: সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৩০০.০০(লক্ষ টাকা) বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৪- জুন ২০১৯।	উদ্দেশ্য: ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০% বৃদ্ধি করা। ২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের, কৃষক গুপ গঠন ও গুপের কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যের ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। ৩) বসতবাড়ী ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফল, সবজি বাগান স্থাপন, মহিলা, ছাত্র ছাত্রী এবং জনসাধারণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ৪) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	ভৌত: ১. প্রদর্শনী- ১৩৭২টি, ২. কৃষক-কৃষাণী, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৮৩ ব্যাচ, ৩. কৃষক গুফ গঠন ১১৮টি, ৪. কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৪ ব্যাচ, ৫. কৃষি মেলা ৪টি, ৬. পাওয়া টিলার বিতরণ ১১৮টি, ৭. হ্যান্ড স্প্রেয়ার বিতরণ ৭০৮টি, ৮. ফুট পাম্প ১১৮টি, ৯. এলএলপি বিতরণ ১৪৪টি, ১০. পাওয়ার স্প্রেয়ার ২৬টি, ১১. পাওয়ার স্পেসার ১১৮টি। আর্থিক: ২৯১.২২(লক্ষ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	মো: মাইদুর রহমান, ডিএই, মোবা: ০১৭১১০৫৩০৪৩

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
			টাকা)		
৫	প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় পাট চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭০০.০০(লক্ষ টাকা) বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭- জুন ২০২০	১) হাওর এলাকায় পাটের আবাদ ৫% বৃদ্ধি। ২) উচ্চ ফলনশীল ও খাটো জাতের পাট চাষে উন্নত প্রযুক্তির বিস্তার। ৩) প্রকল্প এলাকায় পাট চাষে দক্ষ জনবল সৃষ্টি।	ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	
৬	প্রকল্পের নাম: বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৫০০.৬২, বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৯।	১) দেশের তিনটি পাহাড়ী জেলাসহ উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ীর পাশের জমিকে আধুনিক চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা। ২) দেশীয় ও রপ্তানীযোগ্য ফসলে ক্লাস্টার/ক্লাবভিত্তিক উৎপাদন। বিদ্যমান হটিকালচার সেন্টারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং নতুন হটিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন চারা কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) উদ্যান ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।	১) প্রদর্শনী ১৭০টি, ২) প্রশিক্ষণ ১৬৫ ব্যাচ, ৩) শিক্ষা সফর ২ ব্যাচ, (৪) ভূমি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ইত্যাদি।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	ড. মো: মেহেদী মাসুদ, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৭	প্রকল্পের নাম: কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নত করণ (কম্পোনেন্ট সি), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৯১৮ লক্ষ টাকা	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নত করণ	আর্থিক: ২৮২১.০৪ লক্ষ টাকা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	ড. মাজহারুল আজিজ, ডিএই, মোবা: ০২৭১২১১৯২৫৯
৮	প্রকল্পের নাম : সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: মার্চ-২০১৫-জুন ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৭৪৮৫.০০(লক্ষ টাকা)	১) টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে অনাবাদী কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিপন্ন ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২) দক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে সবজি ও উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) উন্নত জাত, মান সম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।	ভৌত: ১) কৃষক প্রশিক্ষণ ১১১০ ব্যাচ, ২) সুফলভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ৩০০ ব্যাচ, ৩) এসএএও প্রশিক্ষণ ১৯ ব্যাচ ৪) প্রদর্শনী স্থাপন ৭১৫০টি। ৫) মাঠ দিবস ২৮৯ টি। ৬) উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৮১টি ৭) কৃষি মেলা ৬৮টি ৮) কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ ৯) এক্সপোজার ভিজিট ৪ ব্যাচ ১০) কর্মশালা ৮টি। আর্থিক: ১২১৭.৬০	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি বিপন্ন অধিদপ্তর	মো. ওহিদুজ্জামান অতিরিক্ত পরিচালক
৯	প্রকল্পের নাম: ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অংশ), বাস্তবায়নকাল: ২০১৭- ২০২২ প্রকল্প ব্যয়: ২৬৪৫ লক্ষ টাকা	বর্ষাকালে ছোট নদীর কিনারে, জলাশয় ও জলাবদ্ধ এলাকায় কচুরিপানা, আগাছা ইত্যাদি দ্বারা তৈরীকৃত ভাসমান বেড়ে বীজতলা, শাকসজী চাষাবাদ সম্প্রসারণ করা।	কৃষক প্রশিক্ষণ – ৭০ ব্যাচ, সুফল ভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬৩ ব্যাচ, এসএসএও প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ, মাঠ দিবস -১২, প্রদর্শনী স্থাপন-২৪৭৩টি আর্থিক অগ্রগতি- ৫৯৭.১৮ লক্ষ টাকা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	জনাব মো. সাইফুল ইসলাম পাটওয়ারী, উপ প্রকল্প পরিচালক
১০	প্রকল্পের নাম: সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাঠ ফসল ও গুদামে খাদ্য শস্য রক্ষা করা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরী করা।	হাওরাঞ্চলসহ মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	
১১	প্রকল্পের নাম: চাষি পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন।	হাওরাঞ্চলসহ মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	মো: খাইরুল আলম, ডিএই, ফোন: ৯১১৭০৪৫
১২	প্রকল্পের নাম: Citrus Development Project	লেবু, কমলাজাতীয় ফলের আবাদ বৃদ্ধি	হাওরাঞ্চলসহ মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	মো: ফরিদুল হাসান, ফোন: ৯১১৫১৮৯ মোবা: ০১৭২৩২১৮৮৭০

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি.এ.আর.আই), কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (গবেষণা অংশ), বাস্তবায়নকাল: ২০১৭- ২০২২ প্রকল্প ব্যয়: ৩৬৫১ লক্ষ টাকা	গবেষণার মাধ্যমে ভাসমান বেডে বীজতলা, শাকসজী চাষাবাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।	১০%	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি.এ.আর.আই)	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০৩

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৯, প্রাক্কলিতব্যয়: ১৩৮০৫.৯০(লক্ষ টাকা)।	ক. সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ১৪,৩৭৫ হে. জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৬,২৫১ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং ক) সেচযন্ত্রের ২০০ জন মালিক/ম্যানেজার/চালক ফিল্ডম্যান ও ৪০০ জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।	ভৌত ৬৩.৪৯% আর্থিক ৮৭৬৬.২৯	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	
১	প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৯৯.০০(লক্ষ টাকা)	ক. খাল খনন/পুন:খনন, ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ এবং সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়নের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে ১৬৬২৫ হে. জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান ও আগাম বন্যা হতে ফসল রক্ষা এবং ৪৯৮৭৫ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদন করা। খ) আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সেচের পানির সার্শ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি। গ) যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে কমদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বিদ্যমান আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র বিমোচন করা।	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	
৩	প্রকল্পের নাম: ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১৫- ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ১১৮৭২.৭৪ (লক্ষ টাকা)।	৩১০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (২৫ কিউসেক ১০টি, ১২.৩ কিউসেক ১০টি, ১০টি, ১০ কিউসেক ১০টি এবং ৫০ কিউসেক ৫টি ফ্লোটিং পাম্প) তৈরীকরণ: ৩০টি হাইড্রোলিক স্ট্রকচার নির্মাণ, ১৩৩টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ।	ভৌত ৫২.৭৭% আর্থিক: ৫২২৭.১১	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃষি বিপনন অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ

প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: ইমপ্লুভমেন্ট অব স্টোরেজ ফ্যালিটিজ এন্ড এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সিস্টেম ইন হাওর এরিয়া	কৃষকের উৎপাদিত শস্য/ফসল পচন থেকে রক্ষা করা, বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করা।	ডিপিপি সংস্থা পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।	কৃষি বিপনন অধিদপ্তর	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আরএন্ডএইচডি), সড়ক পরিবহন বিভাগ

প্রকল্প সংখ্যা : ১২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	প্রকল্পের নাম : উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮১৭৩.২৫(লক্ষ টাকা)।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সড়কের দৈর্ঘ্য: ২১ কি:মি:। ডিসেম্বর/১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত হতে পারে।	ভৌত ৯২.২৫% আর্থিক ৯০.৫৬%	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আর এন্ড এইচ.ডি)	মো: মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ, ফোন: ০৯১- ৬২৭৪১মোব: ০১৭৩০৭৮২৮৬৭
২	প্রকল্পের নাম: বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	আজমিরীগঞ্জ উপজেলাকে হবিগঞ্জ জেলার সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকা ও সিলেটসহ দেশের অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।	বরাদ্দ : ১১৬০০ লক্ষ টাকা	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আর এন্ড এইচ.ডি)	মো: শাহনেওয়াজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা: ০১৭৩০৭৮২৬৬০
৩	প্রকল্পের নাম : কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক (চামড়াঘাট - মিঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩২৫২.৫৭(লক্ষ টাকা)। মোট ১৭ কি:মি: রাস্তা।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মিঠামইন উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। প্রকল্প সংশোধন করে ব্রীজ বাড়ানো হয়েছে। জুন/২০১৯ এ মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	ভৌত ৭০.৫৭% আর্থিক ৬৯.৩৩%	সড়ক ও জনপথ বিভাগ	মো: মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ, ফোন: ০৯১- ৬২৭৪১মোব: ০১৭৩০৭৮২৮৬৭
৪	প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক (জেড-৩৭১০) উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল: ২০১৭-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬১১৯লক্ষ টাকা)।	নেত্রকোনা জেলাসদরের সাথে আন্ত:উপজেলা সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	বরাদ্দ : ২৬১১৯লক্ষ টাকা)।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আর এন্ড এইচ.ডি)	মো: মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ, ফোন: ০৯১- ৬২৭৪১মোব: ০১৭৩০৭৮২৮৬৭
৫	প্রকল্পের নাম : ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩৮৩৪.৭৪(লক্ষ টাকা)।	ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলায় আন্ত:সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সড়কের দৈর্ঘ্য: ২৯.১৫ কি:মি:, ১৮ কি:মি. সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হবে।	ভৌত ৯০.১১% আর্থিক ৯০.১১%	সড়ক ও জনপথ বিভাগ	
৬	প্রকল্পের নাম : মদন-খালিয়াজুরি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ এবং নেত্রকোনামদন-খালিয়াজুড়ি সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বলাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯২৯৮.৬৪(লক্ষ টাকা)।	মদন ও খালিয়াজুরি উপজেলা দুইটি নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ৪.৮ কি:মি: রাস্তা ও অবশিষ্ট ব্রীজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফেরী ঘাট তৈরি হবে। সময় বাড়ানো প্রয়োজন।	ভৌত ৮৮.০০% আর্থিক ৮৭.৭২%	সড়ক ও জনপথ বিভাগ	মো: মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ, ফোন: ০৯১- ৬২৭৪১মোব: ০১৭৩০৭৮২৮৬৭
৭	প্রকল্পের নাম : দিরাই-শালমা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল : জুন ২০১০-জুলাই ২০১৭খ্রি। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৯৯০.০(লক্ষ টাকা)	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দিরাই উপজেলার সাথে শালমা উপজেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। হাওরের উন্নয়নের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং ফিস পাস, বোট পাস ইত্যাদির ব্যবস্থা রেখে নতুনভাবে প্রকল্প প্রস্তুত করা হচ্ছে।	ভৌত: ৭৬% আর্থিক: ৭৪.১২% নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।	সড়ক ও জনপথ বিভাগ	
৮	প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভবতাসমীক্ষা	আন্ত:জেলা সংযোগ	অগ্রগতির রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আর এন্ড এইচ.ডি)	
৯	প্রকল্পের নাম: গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার সড়কের ছাতকে সুরমা নদীর উপর সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ	আন্ত:জেলা ও উপজেলা সংযোগ	অগ্রগতির রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আর এন্ড এইচ.ডি)	
১০	প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোণা-কলমাকান্দা) জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল: ২০১৮- ২০২১ প্রকল্পব্যয়: ৩১০০৬ লক্ষ টাকা।	নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোণা-কলমাকান্দা) জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	বরাদ্দ : ৩১০০৬ লক্ষ টাকা।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (আর এন্ড এইচ.ডি)	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জের টাংগুয়া হাওরে স্থায়ীভিত্তিক পর্যটন প্রবর্তনা। বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০১৭। প্রকল্পব্যয়: ১০০.০০ (লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন।	ভৌত: ১০% আর্থিক: ১৩% ২ একর জমি পাওয়া গিয়েছে। সি সি টি এফ ও আইইউসিএন মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	
২	প্রকল্পের নাম: পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল: ২০১৭-২০১৮। প্রকল্পব্যয়: ৪৯৬৮ লক্ষ টাকা।	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের পরিচিতি বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন।	বরাদ্দ : ৪৯৬৮ লক্ষ টাকা।	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০৫

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	প্রকল্পের নাম : অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩ টি রুটে ক্যাপিটাল ডেজিং (১ম পর্যায় : ২৪টি নৌপথ)। বাস্তবায়নকাল : ২০১২- ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯২৩০০ লক্ষ টাকা	নদী খনন এবং নৌচলাচল নির্ভিন্ন করা	আর্থিক ৫৮% ভৌত (নৌপথের খনন অগ্রগতি): সুরমা (ভৈরব-ছাতক ৯০%), কংস (পাগলাজোড়-মোহনগঞ্জ ৭৬%), রক্তি (লাওয়ারগড়-দূর্লভপুর ৮৫%), মগড়া (নিকলি-নেত্রকোনা ৪৫%)	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	মো: ছাইদুর রহমান অতি: প্রধান প্রকৌশলী (পুর) ডেজিং বিভাগ, বাতনৌপক, ঢাকা
২	প্রকল্পের নাম : ১০টি ডেজার, ফ্রেন বোট, টাগ বোট, অফিসার্স হাউজ বোট ও ক্রু হাউজ বোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। বাস্তবায়নকাল : ২০১৬- ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৪৫৬০ লক্ষ টাকা	নৌচলাচলপথে লঞ্চের নিরাপদ চলাচলের জন্য যথাযথ সামগ্রী, সংকেত প্রদান চিহ্ন ইত্যাদি স্থাপন।	সদ্য সমাপ্ত	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	
৩	প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলের ক্যাপিটাল ডেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাধি সমন্বিত সমীক্ষা প্রকল্প।	ক)নদী খনন এবং নৌ-চলাচল নির্ভিন্ন করা; খ) যাত্রীদের জন্য উন্নত অপেক্ষাগার, পায়খানা, পানীয় জরের ব্যবস্থা, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি এবং ঝড় পূর্বাবাস সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা করা। গ)কার্গো লোডিং ও আনলোডিং এর সুবিধা, যানজট দূরীকরণ, নিরাপত্তা বিধান ঘ)হাওর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপকরণ ঙ) নৌচলাচল সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন	ডিপিপি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	
৪	প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহে সারাবৎসরের জন্য নাব্যতা উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ ছাড়াও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, হাওর ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাধি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	যাত্রীদের জন্য উন্নত অপেক্ষাগার, পায়খানা, পানীয়জলের ব্যবস্থা, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি এবং ঝড় পূর্বাবাস সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা করা।	ডিপিপি অনুমোদনের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	
৫	প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহে সারাবৎসর জন্য নাব্যতা উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ ছাড়াও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, যডটদূস িইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাধি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	কার্গো লোডিং ও আনলোডিং এর সুবিধা, জানজট দূরীকরণ, নিরাপত্তা বিধান।	ডিপিপি অনুমোদনের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সংখ্যা : ১২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম : Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP), বাস্তবায়ন কাল : ২০১২-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮০৬৩৯ লক্ষ টাকা।	সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও নেত্রকোনা জেলার রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, বাজার উন্নয়ন, বিল উন্নয়ন, টেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা, খাল খনন ইত্যাদি।	ভৌত ৬২% আর্থিক ৫৭.১৯%	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
২	প্রকল্পের নাম : Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP).	টেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা	Component of HILIP project	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
৩	প্রকল্পের নাম : পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। বাস্তবায়ন কাল ২০১১-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় :	বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলার পল্লী অঞ্চলে রাস্তা ও বাজারঘাট উন্নয়ন	বরাদ্দ : ৫৭৬৩৪ লক্ষ টাকা।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
৪	প্রকল্পের নাম : Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, (JICA Funded. LGED Part), বাস্তবায়নকাল: ২০১৪- ২০২২ প্রাক্কলিতব্যয়: ৮৮০.০০৬৪	বন্যা হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং ১২১ কি:মি. উপজেলা সড়ক, ১৫৮ কি:মি. ইউনিয়ন সড়ক, ১৩৭কি:মি. গ্রামীণ সড়ক, ৭৮০ মি. ব্রীজ, ৮৬০ মি. কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ কি:মি. অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন, ৩২০ কি:মি. নির্মাণকালীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন, ২২টি হাট নির্মাণ, ও ২৪টি	ভৌত ৩১.০০% আর্থিক ২৯.৩০%	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
৫	প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওর অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। বাস্তবায়ন কাল ২০১৭-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৩৮ লক্ষ টাকা।	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওর অঞ্চলে রাস্তা ও সেতু নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের সমীক্ষা।	বরাদ্দ : ১৩৩৮ লক্ষ টাকা।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
৬	প্রকল্পের নাম : সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন	গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন		স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
৭	প্রকল্পের নাম : পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৫৬৯ লক্ষ টাকা	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	বরাদ্দ : ৪৫৬৯ লক্ষ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
৮	প্রকল্পের নাম : জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪১৮৪৮ লক্ষ টাকা	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।	বরাদ্দ : ৪১৮৪৮ লক্ষ টাকা	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
৯	প্রকল্পের নাম : সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
১০	প্রকল্পের নাম : কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৮-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৮৯৫ লক্ষ টাকা	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	বরাদ্দ : ৪৮৯৫ লক্ষ টাকা	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
১১	প্রকল্পের নাম : দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৩০০০ লক্ষ টাকা	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের বাজারজাত করণের সুবিধা সৃষ্টি	বরাদ্দ : ১৭৩০০০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	
১২	প্রকল্পের নাম : নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৮-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৪৮০ লক্ষ টাকা	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভার জনগণের উন্নয়ন	বরাদ্দ : ৪৪৮০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম : Construction of 1.05 lakh M.T Capacity New Food Godowns. (1st Revised) প্রকল্প। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৩-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪০০৯১ লক্ষ টাকা	খাদ্য গুদাম নির্মাণ ও খাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ। ৪২ টি গোডাউন তৈরি করা হবে।	৩৬%	খাদ্য অধিদপ্তর	ড. মো: মহসিন রহমান, BSc Engr., উপসচিব ফোন: ০২৯৫৮৬৮০০ মোবা: ০১৭৭৯২৯৪০৩৬

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন (এম.ও.আর.এ.ও আই.এফ), ধর্ম মন্ত্রণালয়
প্রকল্প সংখ্যা : ০৩

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৭২২০ লক্ষ টাকা	ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সহযোগিতা প্রদান।	বরাদ্দ : ৮৭২২০ লক্ষ টাকা	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন (এম.ও.আর.এ.ও আই.এফ)	
২	প্রকল্পের নাম: মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ, দ্বিতীয় পর্যায়। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯৯৬ লক্ষ টাকা	মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার সম্প্রসারণের ধর্মীয় জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।	বরাদ্দ : ২৯৯৬ লক্ষ টাকা	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন	
৩	প্রকল্পের নাম: মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৫ম পর্যায়। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২১৬৫২ লক্ষ টাকা	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা সম্প্রসারণের ধর্মীয় জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।	বরাদ্দ ২১৬৫২ লক্ষ টাকা	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলার সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং ভৈরব উপজেলায় শহীদ আইডি রহমান স্টেডিয়াম নির্মাণ (সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬৫৮ লক্ষ টাকা	কিশোরগঞ্জ জেলায় জনগণের খেলাধুলায় উৎসাহিতকরণ ও উন্নয়ন।	বরাদ্দ : ২৬৫৮ লক্ষ টাকা	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	জনাব মো: শুকুর আলী, যুগ্মসচিব ফোন: ০২-৯৫৬২২৯৫
২	প্রকল্পের নাম: উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (১ম পর্যায় ১৩১ টি) বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫৬৪ লক্ষ টাকা	১৩১ টি উপজেলার জনগণের খেলাধুলায় উৎসাহিতকরণ ও সুযোগসুবিধা সৃষ্টি।	বরাদ্দ : ৫৫৬৪ লক্ষ টাকা	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
 প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৪-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৪৪৩ লক্ষ টাকা	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় মোট ৩টি মৎস্য অবতরণকেন্দ্র স্থাপন।	ভৌত ৩০%	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	মো: খুরশিদ আলম, উপসচিব, ফোন: ০২- ৫৫০১১৮৬৪

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০৫

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: মাছের অভয়াশ্রম তৈরী	মাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা, ডিম ওয়ালা মাছ রক্ষা ইত্যাদি	নিয়মিত কাজ হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।	মৎস্য অধিদপ্তর	
২	প্রকল্পের নাম: মাছের পোনা তৈরী ও বৃদ্ধিতে বিল নার্সারী স্থাপন	মাছের পোনা তৈরী ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করণ।	নিয়মিত কাজ হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।	মৎস্য অধিদপ্তর	
৩	প্রকল্পের নাম: ইউনিয়ন পর্যায়ে মাছ চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫৪০৪ লক্ষ টাকা।	ইউনিয়ন পর্যায়ে মাছ চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের চাহিদা পূরণ।	বরাদ্দ : ২৫৪০৪ লক্ষ টাকা।	মৎস্য অধিদপ্তর	জোয়াদ্দার মো: আনোয়ারুল হক, ফোন: ০২-৯৫১৩৫০২ মোবা: ০১৭১১৩৬৪১৬০
৪	প্রকল্পের নাম: জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫৪০৪ লক্ষ টাকা।	সংস্কারের মাধ্যমে দেশের জলাশয় সংরক্ষণ ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ।	বরাদ্দ : ২৫৪০৪ লক্ষ টাকা।	মৎস্য অধিদপ্তর	
৫	প্রকল্পের নাম: Establishment of Fisheris Diploma Institute at Gopalganj, Kishorganj and Sirajganj District.	শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরীতে সাহায্য করবে।	তথ্য সংগ্রহে যোগাযোগ করা হচ্ছে।	মৎস্য অধিদপ্তর	ড. মো: রেজাউদ্দিন সরকার, DFO, ফোন; ০২-৯৫১২৫৮৮ মোবা: ০১৭১২৬৮৯৯৪২

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইন্সটিটিউট (BFRI), ময়মনসিংহ, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সমপ্রসারণ (২য় সংশোধিত), জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯	মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও চাষী পর্যায়ে সম্প্রসারণ	বরাদ্দ : ১৮৪৫ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইন্সটিটিউট (BFRI), ময়মনসিংহ	অরুন চন্দ্র বর্মণ, SSO, ফোন: ০১৯১- ৬২৯৫২ মোবা: ০১৭১৮১৪৯৮০৪

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়
 প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: 3D Seismic Survey Project of BAPEX	২৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় 3D সিসমিক সার্ভে	৭০%	জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়
 প্রকল্প সংখ্যা : ০৩

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স প্রজেক্ট ফর ডেভেলপমেন্ট অব সাসটেইনেবল রিনিউএবল এনার্জি পাওয়ার জেনারেশন (এসআরইপি জেন)	টেকসই বিদ্যুত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন		বিদ্যুৎ বিভাগ	
২	প্রকল্পের নাম: Rural Electrification Expansion in Chittagong & Sylhet Division, Program 02	টেকসই বিদ্যুত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন		বিদ্যুৎ বিভাগ	মো: কাশেম সরদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড নিকুঞ্জ, ক্ষিলক্ষেত ফোন: ০২-৮৯০০৯০৩ মোবা: ০২৭১১১৫৮০১৭
৩	প্রকল্পের নাম: Power Distibution System Development Project in Sylhet Division	টেকসই বিদ্যুত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন		বিদ্যুৎ বিভাগ	মো: বেলাল আহমেদ চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ ভবন, প্রকল্প অফিস: সিলেট ফোন: ০৮২১-৭১৮১০৭) ০২-৯৫৮৪০৯৯

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: কমিউনিটি বেজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাঙ্গুয়ার হাওড় (ব্রিজিং পর্যায়, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৭ লক্ষ টাকা	টাঙ্গুয়ার হাওরের স্থায়ীতরীল উন্নয়ন	বরাদ্দ ৩৪৭ লক্ষ টাকা	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন মন্ত্রণালয়	জনাব মো: মহিউদ্দিন, মোব: ০১৮১৭৭৬৬৮৫১
২	প্রকল্পের নাম: প্রমোশন অব ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট ইন কো-অর্ডিনেটিং দ্য বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড গ্র্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৩-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৩০০ লক্ষ টাকা	জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব নিরসন।	বরাদ্দ : ৪৩০০ লক্ষ টাকা	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন মন্ত্রণালয়	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডি.এল.এস), প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
 প্রকল্প সংখ্যা : ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ ডেটেনারী পরিসেবাসমূহ সুদৃঢ়করণ এবং নতুন অবির্ভাবযোগ্য সংক্রামক রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৯৭৬ লক্ষ টাকা	প্রাণিস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মরণরোধ, ও উৎপাদন বৃদ্ধি	বরাদ্দ : ১০৯৭৬ লক্ষ টাকা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডি.এল.এস)	
২	প্রকল্পের নাম: কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি (৩য় পর্যায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬৫৪৩ লক্ষ টাকা	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের স্থানীয় গবাদি পশুর জাতের উন্নয়ন	বরাদ্দ : ২৬৫৪৩ লক্ষ টাকা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডি.এল.এস)	ড. বাদল হোসেন, ফোন: ০২-৫৮১৫৫২৩০ মোবা: ০১৭১১১০৪৭০২

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
 প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৫২৫৯ লক্ষ টাকা	দুর্গম ও চরমদারিদ্র অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রি প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	বরাদ্দ : ৪৫২৫৯ লক্ষ টাকা	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর(বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি (১ম সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১০-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০২৫৪৯ লক্ষ টাকা	হাওর অঞ্চলের চরমদারিদ্র অধিবসীদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা, বিদ্যালয় থেকে বারপেড়া বন্ধকরা	বরাদ্দ : ১০২৫৪৯ লক্ষ টাকা	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি)	
২	প্রকল্পের নাম: চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯১২৩৮৫ লক্ষ টাকা	হাওর অঞ্চলের জনগনের জন্য প্রথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা	বরাদ্দ : ৯১২৩৮৫ লক্ষ টাকা	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো(ব্যানবেইস),

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: এক্সট্রাবলিশমেন্ট অব ১৬০ উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার, ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) ব্যানবেইন, এমওইডিইউ (২য় পর্যায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৪৫৪৩ লক্ষ টাকা	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা	বরাদ্দ : ৮৪৫৪৩ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারী কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮৪৭ লক্ষ টাকা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন	বরাদ্দ : ১৮৪৭ লক্ষ টাকা	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: তথ্য মন্ত্রণালয়(ইউনিসেফ), তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৯৬২ লক্ষ টাকা	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।	বরাদ্দ : ১৩৯৬২ লক্ষ টাকা	তথ্য মন্ত্রণালয় (ইউনিসেফ)	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: ৬৪ জেলার তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৫০ লক্ষ টাকা	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা	বরাদ্দ : ১৭৫০ লক্ষ টাকা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	
২	প্রকল্পের নাম: দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়), (১ম সংশোধিত) বাস্তবায়ন কাল : ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬২১৯ লক্ষ টাকা	দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে যুব সম্পদের উন্নয়ন	বরাদ্দ : ৬২১৯ লক্ষ টাকা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১০-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫২৬৭ লক্ষ টাকা	জেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ, মুক্তি যোদ্ধা ও তাদের অসহায় পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সম্মান প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।	বরাদ্দ : ১৫২৬৭ লক্ষ টাকা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
২	প্রকল্পের নাম: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১২-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২২৬৫৪ লক্ষ টাকা	উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ, মুক্তি যোদ্ধা ও তাদের অসহায় পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সম্মান প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।	বরাদ্দ : ১২২৬৫৪ লক্ষ টাকা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়
প্রকল্প সংখ্যা : ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের দুস্থ গরীব মহিলাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন।	হাওর অঞ্চলের নারী ক্ষমতায়ন ও কর্ম ক্ষেত্র উন্নয়ন	ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	
২	প্রকল্পের নাম: বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন, শ্রীমঙ্গল (১ম সেংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১২-২০১৭, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪০১৪ লক্ষ টাকা	কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি	বরাদ্দ : ৪০১৪ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বস্ত্র অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ জেলায় টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৭২২ লক্ষ টাকা	দক্ষ জনশক্তির উন্নয়ন	বরাদ্দ : ৯৭২২ লক্ষ টাকা	বস্ত্র অধিদপ্তর	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (ডি.ও আই.সি.টি)
তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ
প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন (২য় সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৯৭৭৮ লক্ষ টাকা	দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন	বরাদ্দ : ৩৯৭৭৮ লক্ষ টাকা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (ডি.ও আই.সি.টি)	

প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (বৈদেশিক কর্মসংস্থান) কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ঃ প্রকল্প সংখ্যা : ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (৩য় সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১০-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮২৫৭২ লক্ষ টাকা	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা	বরাদ্দ : ৮২৫৭২ লক্ষ টাকা	প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (বৈদেশিক কর্মসংস্থান)	
২	৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৩১৩০ লক্ষ টাকা	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা	বরাদ্দ : ১৩৩১৩০ লক্ষ টাকা	প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (বৈদেশিক কর্মসংস্থান)	

হাওর মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত প্রকল্প/প্রকল্পক্ষেত্রের আলোকে
বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ঃ প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	<p>প্রকল্পের নাম: বরিশাল ও সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) এবং রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আর.আর.এফ) পুলিশ লাইন্স নির্মাণ</p> <p>বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী/১৭ হতে মার্চ/২০২০ ব্যয় : ২৩১৬৫.৪৩ লক্ষ টাকা।</p>	<p>বরিশাল ও সিলেট এপিবিএন ও আর.আর.এফ এর জন্য-</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিত করা। ২. প্রয়োজনীয় অফিস ভবন নির্মাণ ৩. অফিসার এবং ফোর্সদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা। ৪. প্যারেড এবং ভৌত প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করা। 	<p>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি :</p> <p>ক) <u>সিলেট এপিবিএন</u> : মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন, ম্যাগাজিন, মাল্টিপারপাস ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। মসজিদের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ১০০০ বর্গফুট কোয়ার্টারের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।</p> <p>খ) <u>সিলেট আর.আর.এফ</u> : মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন, ম্যাগাজিন, মাল্টিপারপাস ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। মসজিদের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ১০০০ বর্গফুট কোয়ার্টারের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।</p> <p>গ) <u>বরিশাল এপিবিএন</u> : মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন, মাল্টিপারপাস ও মসজিদ ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। সার্ভিস ব্লক, ১০০০ ও ১২৫০ বর্গফুট কোয়ার্টারের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।</p> <p>ঘ) <u>বরিশাল আর.আর.এফ</u> : মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন, ম্যাগাজিন, মাল্টিপারপাস, প্রশাসনিক এবং মসজিদ ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। সার্ভিস ব্লক, ১০০০ ও ১২৫০ বর্গফুট কোয়ার্টারের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি : এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত ব্যয়-৩৫৪৫.৮৯ লক্ষ টাকা।</p>	<p>পুলিশ অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর</p>	<p>ড. চৌধুরী মোঃ যাবের সাদেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডেভেলপমেন্ট-২), বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।</p>

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিশ্ব ব্যাংক), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
 প্রকল্প সংখ্যা : ০১

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	প্রকল্পের নাম: আবহাওয়ার তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদার করণ (কম্পোনেন্ট এ), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫২০১৫ লক্ষ টাকা	আগাম বন্যা প্রতিরোধে অগ্রিম সতর্কবাণী পদ্ধতি উদ্ভাবন	৫২০১৫ লক্ষ টাকা	আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিশ্ব ব্যাংক)	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
 প্রকল্প সংখ্যা: ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	জামালগঞ্জ উপজেলায় ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প	৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	২০১৭-২০২২ সালের অপারেশন প্লানের অর্ন্তভুক্ত আছে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	
২	শাল্লা উপজেলায় ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প	৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	টেন্ডার শেষ হয়েছে। কাজ শুরুর অনুমতি পাওয়া গেছে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০৮

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার (এএমসি)	<p>A. Overall objective: To Scale up unani throughout the country along with the Allopathic treatment to ensure quality & equitable health services for all citizen of Bangladesh and develop of Unani, Ayurvedic & Homoeopathic education system.</p> <p>B. Specific Objectives of Haor region: Activities of Alternative Medical Care (AMC) in Haor Area (Sunamgonj, Moulvibazar, Hobigonj, Sylhet, Kishorgonj, Netrokona, Sherpur, B-baria District). 1. To Provide OPD Services in Upazilla health Complex & District Hospital in The Haor area by AMC Doctor. 2. Awareness bulup about Alternative Medical Services to reduce the unsound practies (Quackary treatment) in Haor area. 3. To build up Harbal Graden in the Haor Area for Capacity build up about use the herbs avilable in the Haor area. 4. To manage ARI,leucorrhoea, skin disease, Asthma hypertension, Helminthiasis and Diarrhoea by Unani, Ayurvedic & Homeopathic system of Medicine.</p>	<p>ভৌত: ৭০%</p> <p>আর্থিক: ১৪.৯৮%</p>	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	রুটিন কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে
২	Project Development Area: Maternal and Reproductive Helth Development Programme	<p>১) ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং মাতৃস্বাস্থ্য ডাউটার স্কীম সিলেট বিভাগের ০৫টি উপজেলায় (১. বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, ২. শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, ৩. বড়লেখা, মৌলভীবাজার, ৪. জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ ও ৫. সাল্লা, সুনামগঞ্জ) চলমান আছে। এছাড়াও কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলা ও বি-বাড়ীয়া জেলার বাঞ্চারামপুর উপজেলায় চলমান আছে। ২) সমন্বিত জরুরী প্রসূতি সেবা কার্যক্রম হাওর এলাকায় মোট (সিলেট বিভাগ ১২টি উপজেলা, কিশোরগঞ্জ ০৫টি উপজেলা, নেত্রকোনা ০২ উপজেলা ও বি-বাড়ীয়ায় ০৩ টি উপজেলা)</p>	অগ্রগতির প্রতিবেদন সগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	রুটিন কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
		২২টি উপজেলায় চলমান আছে। বেশিক জরুরী প্রসূতি সেবা কার্যক্রম সকল উপজেলায় চালু আছে। ৩) সিএসবিএ কার্যক্রম সিলেট বিভাগের সব জেলায় এবং কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও বি-বাড়ীয়া জেলায় চলমান আছে এবং সুনামগঞ্জ জেলায় স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সিএসবিএ ছাড়াও ৩০০ জন প্রাইভেট সিএসবিএ কর্মরত আছে। ঐ সকল সিএসবিএগন মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ৪) মাতৃমৃত্যু হার রোধকল্পে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার (UNICEF, UNFPA & WHO) সার্বিক সহযোগিতায় যে সমস্ত জেলায় মাতৃমৃত্যু হার বেশী সে সমস্ত জেলায় মাতৃমৃত্যু রোধকল্পে বিশেষ কার্যক্রম (MNHI) কার্যক্রম চালু আছে। ৫) সিলেট বিভাগে মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণসহ বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এডভোকেসি এবং ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ৬) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে থেকে সিলেট বিভাগে সুপারভিশন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করাসহ বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ৭) ইহা ছাড়াও সিলেট বিভাগের সব জেলায় এবং কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও বি-বাড়ীয়া জেলার সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাতৃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা চলমান আছে।			
৩	Project Development Area: Child Mortality Reduction Programme.	৪র্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু মৃত্যুহ্রাসে গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্যঃ ১) বাৎসরিক ইপিআই মাইক্রোপ্ল্যান প্রস্তুত কর ২) হাওর এলাকার জন্য বিশেষ মাইক্রোপ্ল্যান প্রস্তুত করা ৩) বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে আংশিক বাদ পড়া/বাদ পড়া শিশুকে চিহ্নিত করা এবং তালিকা প্রস্তুত করে টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। ৪) হাওর অঞ্চলে ইপিআই এর সার্বিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সিলেট বিভাগের সকল জেলায় মাঠ পর্যায়ে সকল মাঠকর্মী এবং তত্ত্বাবধায়কদের ইপিআই রিফ্রেশার ট্রেনিং জুলাই ২০১৭-তে প্রদান করা হয়। ৫) হাম রোগ দুরীকরণের লক্ষ্যে সিলেট বিভাগের হাওর এলাকাসহ সকল জেলায় মে ২০১৭ সালে ১১, ৫০,৮১৯ জন শিশুকে অতিরিক্ত ১ ডোজ হাম রুবেলা (এম আর) টিকা প্রদান করা হয়। ৬) উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে ইপিআই এর আওতাধীন সকল টিকা প্রদানের লক্ষ্যে হাওর এলাকায় মওসুম ভেদে বিশেষ টিকাদান কার্যক্রম (ক্রাশ প্রোগ্রাম) পরিচালনা করা হয়। ৭) ইপিআই ডাকসিনের গুণগত সংরক্ষণের জন্য হাওর এলাকায় সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে। ৮) এসবিসিসি এর মাধ্যমে প্রসবের পরিকল্পনা, নবজাতক সেবা প্রস্তুতি এবং যথাযথ সেবাগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরণ। ৯) নবজাতকের তাৎক্ষনিক পরিচর্যা ও জরুরী ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি (৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন নাভীতে লাগানো) । ১০) এইচবিবি কার্যক্রমের ভিত্তিতে অসুস্থ নবজাতকের জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান। ১১) অপরিণত ও কম ওজন সম্পন্ন নবজাতকের চিকিৎসা সেবার জন্য ক্যাঙ্কারু মাদার কেয়ার পদ্ধতি অনুসরণ। ১২) বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ নবজাতক এর পরিচর্যা ও অসুস্থ নবজাতকের ব্যবস্থাপনার	অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	রুটিন কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
		<p>জন্য দক্ষ করে তোলা। ১৩) মুমূর্ষ নবজাতকের বিশেষায়িত ইউনিট (স্ক্যানু) এর মাধ্যমে জীবন রক্ষাকারী সেবা প্রদান। ১৪) সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতাল সমূহে IMCI ও পুষ্টি কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সেবা প্রদান করা হয়েছে। ১৫) শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণসহ বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এডভোকেসি এবং ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ১৬) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে থেকে সিলেট বিভাগে সুপার ডিশন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা সহ বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ১৭) ইহা ছাড়াও সিলেট বিভাগের সব জেলায় এবং কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও বি-বাড়ীয়া জেলার সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নবজাতক ও শিশু সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা চলমান আ</p>			
8	Improve the quality of Hospital Service.	<p>HSM has several plans for sustainable improvement of hospitals services (district hospitals) in the haor areas:</p> <p>*Ensuring ESP at district hospitals: HSM has plans to ensure all Essential Service Package (ESP) services and supplies to cater the primary healthcare needs fo the people. District hospitals are also being designed to be the referral centres for ESP services.</p> <p>*Establishment of Specialized Services at district hospitals: ICU, CCU, SCANU, Dialysis unit will be established as a priority in the district hospitals of haor area. Annual work plan and Procurement Plan will be finalized to include these.</p> <p>*Ensure Basic diagnostic and imaging Services at district hospitals: All basic diagnostic and imaging facilities including X-ray, Ultasonogram, Haematological and biochemical tests Cutures will be ensured at districy hospitals.</p> <p>*Ensure Mental health and Aut. and Neurodevelopmental disorder management centres: Mental health Services and Shishu Bikash Kendra will be established at the district hospitals.</p> <p>*Ensure Comprehensive</p>	<p>DGHS is committed to ensure accessible quality healthcare to every citizen of the country. Due to emergent situations in the haor areas Hospital Services Management (HSM) has prioritized several activities for improvement of quality of health Services at district hospitals of the area:</p> <p>*Budgetary Allocation: District hospitals are allocated sufficient budget from the HSM operational plan to cover the expense for procuring diet, drugs, medical and surgical requisites.</p> <p>*Supportive Supervision: Director, Hospital and Clinic made a visit to haor affected areas to assess the situation and assigned two Asst. Directors to provide responsive and supportive supervision of the health care delivery system in the district hospitals.</p> <p>*Demand Assessment: Necessary steps are already taken to ascertain the need for medical equipment and included them in the HSM procurement plan</p>	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	রুটিন কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
		<p>EmOC Services: Obstetricians, Anesthesiologists, instruments and supplies will be provided to ensure 24/7 CEmOC at district hospitals of haor area.</p> <p>*Ensuring modern transfusion services: Blood banks will be modernized with regular supply of logistics and reagents.</p> <p>*Establishment of Effective Procurement, Inventory management and fiduciary system: This will be developed and established to ensure efficiency and transparency</p>			
৫	Strengthening of Referral system. From CC to UHFWC, from UHFW to UHE, from UHE to District Hospitals.	<p>*Several activities will be performed in near future:</p> <p>Printing and distribution of Referral guidelines: Referral guidelines will be printed after approval and distributed among health managers and service providers in the next fiscal year.</p> <p>*Orientation of Health Management and Service Providers: All health managers and service providers from haor districts will be trained in the Structured referral system within the next year.</p> <p>*Referral database: Will be operationalized within the next year.</p>	<p>HSM has planned to establish a structured referral system all over the country within the next 5 years. The following activities are already done:</p> <p>*Draft of Referral guideline developed: Draft of Structured Referral guideline has been developed. Awaiting finalization and approval.</p> <p>*Forms and Registers developed: Different referral forms and registers are developed. Awaiting approval and printing.</p> <p>*Development of Referral database: Discussion was started with MIS, DGHS for technical Support.</p>	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	ঝুটিন কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে
৬	Medical Waste Management in district hospitals and Upazila Health Complexes.	<p>Planned activities are:</p> <p>*Orientation of Health Managers and Service Providers: Effective medical waste management.</p> <p>*Construction of Temporary Waste storage facilities: Sheds will be established at each district hospitals for temporary storage of medical wastes before collection by local government bodies.</p> <p>*Trying innovative non burn waste disposal system: Due to shortage of high lands at haor</p>	<p>*Medical waste Management has long been a priority activity of HSM operational plan.</p> <p>Effective waste management system is already established at secondary and tertiary hospitals with the help of local government authorities and NGOs. The already achieved activities are:</p> <p>*National Guideline:</p>	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	ঝুটিন কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
		areas innovative technologies will be trialled for final disposal of wastes.	National guideline for Medical waste Management has already published and distributed to the district hospitals of haor districts. *Budgetary Allocation: Sufficient budgetary resources are allocated in the OP for ensuring cleanliness, in house waste management and engagement of NGOs and local government bodies. *Procurement of Colour coded waste bins: Steps are taken for procuremebt of colour coded waste bins for the hospitals.		
৭	Establishment of e-health Services and facilities up to Community level. GoB & DPs	All facilities up to Community level has been reporting online through DHIS 2 of services they provided	অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে।	MIS, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	রুটিন কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে
৮	Strengthening referral system from CC to UH&FWC, UH&FWC to UHC, UHC to District hospital. GoB & DPs	Referral strategy: For effective management of emergency & complicated patients, they are to be referred from Community Clinics to higher facilities. Referral Centre: In most of the cases UHC & in a few cases to RD/UHFWC (if doctor is available)/Medical College/District Hospital. In case of Sadar Upazila the patients from Community Clinic are referred to District Hospital/Medical College Hospital. In some cases patients are referred from Community Clinics to Union health facilities subjected to the availability of doctors.	অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে।	DGFP, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	রুটিন কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে

হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রকল্প সংখ্যা : ০২

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৫
১	Upgrading of Upazila Health Complex (UHC) . GoB & DPs (Sunamganj-11Upazilla Habigonj-8 Upazilla Netrokona-10 Upazilla Kishoregonj-13 Upazilla Sylhet-12- Upazilla)	<p>Sunamganj District (total 11 Upazila): Functioning 50 Bed Hospital 3 (Jagannathpur, Dirai, Dharmapasha), Under construction 50 bed Hospital 04 (Chatak, Taherpur, Sulla, South Sunamganj 31 bed Hospital 3 (Jamalganj, Bishawnathpur, Doarbazar), 20 bed Hospital 3 (Kaitak, Dirai, Chatak), Functional Union Sub Center 22, Union Family Welfare Center 42.</p> <p>Habiganj District (Total Upazila 8): Functioning 50 Bed Hospital 2 (Madhabpur & Bahubal), 31 bed hospital 05 (Ajmiriganj, Lakhai, Baniachang, Nabiganj, Chunarughat), functional Union Sun Center 18</p> <p>Netrokona District (Total Upazila 10): Functional 50 bed hospital 07 (Purbadhala, Madan, Kendua, Durgapur, Mohanganj, Kalmakanda, Atpara), 31 bed hospital 02 (Barhatta, Khaliajuri), Union sub-center 27</p> <p>Kishoreganj District (Total Upazila 13): Functional 50 hospital 07, 31 bed hospital 05, Union subcenter 17, Family Welfare centre 73</p> <p>Sylhet District (Total Upazila 12): Functional 50 bed hospital 03, 31 bed hospital 05, Union subcenter 25, Family Welfare centre 68.</p>	Health Engineering Department (HED), PFD Operational Plan	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	
২	Community Health Care: Establishment of Community Clinics (CC). GoB & DPs (Sunamganj-11Upazilla Habigonj-8 Upazilla Netrokona-10 Upazilla Kishoregonj-13 Upazilla Sylhet-12- Upazilla)	<p>Sunamganj District (total 11 Upazilas): functional Cmmunity Clinic 226, under construction Community clinic 19.</p> <p>Habiganj District (Total Upazila 8): Total functional Community Clinic 201, CC under construction 09.</p> <p>Netrokona District (Total Upazila 10): functional Community Clinics 217, CC under construction 20</p> <p>Kishoreganj District (Total Upazila 13): functional Community Clinics 295, CC under construction 13</p> <p>Sylhet District (Total Upazila 12): functional Community Clinics 256</p>	Health Engineering Department (HED), PFD Operational Plan	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	